

思茅港镇茨竹林芒坝（鸚鵡寨）景观提升改造（一期）项目执行情况

一、工程概况

思茅港镇茨竹林芒坝（鸚鵡寨）景观提升改造项目（一期）总投资 200 万元，项目建设内容包含雨污分流管道安装 1390m、砖砌检查井 20 座、新建鸚鵡寨门一座、新砌筑毛石墙 128.47m³、鸚鵡广场改造 342.5 m²、部分破损路面修复 1869.54 m²。

二、项目实施情况

1. 2024 年 5 月 27 日思茅港镇人民政府通过公开招标方式确定中标单位，2024 年 6 月 5 日和为云南大航建设工程有限公司签订施工合同。合同价款（大写）：壹佰玖拾玖万捌仟陆佰叁拾柒元捌角壹分，（小写）：1,998,637.81 元。

2. 合同约定开工日期为：2024 年 6 月 8 日至 2024 年 10 月 5 日，合同工期总日历天数 120 天。截止 2024 年 10 月 6 日思茅港镇茨竹林村芒坝（鸚鵡寨）景观提升改造项目（一期）已完成全部建设内容；目前正在进行竣工结算审核工作。

三、资金拨付情况

根据合同约定，“本项目合同签订后支付合同总价

的 50%工程款，项目完工后支付合同总价的 30%工程款，其余款项于工程竣工决算通过审计部门审计后一个月内支付至审计总金额的 97%，其余的 3%作为质量保证金，待保修期满后全额无息退还”。根据施工进度于 2024 年 6 月 12 日拨付工程款（大写）：玖拾玖万玖仟叁佰壹拾捌元玖角壹分，（小写）：999,318.91 元；2024 年 9 月 27 日拨付工程款（大写）：伍拾玖万玖仟伍佰玖拾壹元叁角肆分（小写）：599,591.34 元。截止 2024 年 11 月 28 日共计拨付工程款（大写）：壹佰伍拾玖万捌仟玖佰壹拾元贰角伍分（小写）：1,598,910.25 元。

四、下一步工作计划

一是资料整理与归档。全面收集项目从立项、规划、设计、施工到竣工验收各阶段所产生的文件资料，确保资料无遗漏，完整反映项目建设全貌。

二是待项目审核结算报告出来后根据审核结算报告进行支付尾款。

思茅区思茅港镇人民政府

2024 年 11 月 28 日